TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

AGROTECH INTELI + ATVOS

1. Nome do Projeto

Centro de distribuição dos materiais necessários para manutenção, reparo e operação (MRO) das unidades agroindústrias da Atvos.

2. Empresa Parceira

Atvos

3. Breve Descrição Sobre a Empresa

A **Atvos** produz e comercializa etanol, açúcar VHP e energia elétrica a partir da cana-de-açúcar e de sua biomassa. Juntos buscamos um futuro mais benéfico para a sociedade e ao meio ambiente, levando prosperidade e desenvolvimento às comunidades onde estamos presentes, transformando a vida das pessoas. Somos mais de 10 mil pessoas com sinergia entre atividades agrícolas e industriais e que acreditam em nosso propósito.

A Atvos iniciou operação em 2007 e hoje já é uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil e um dos principais emissores de Créditos de Descarbonização (CBIOs) do país. Trabalhando sempre como compromisso com o meio ambiente e com propósito de liderar a transição energética para mover o mundo e transformar vidas.

Capacidade para abastecer mais de 60 milhões de carros compactos com etanol. Também produzimos açúcar suficiente para adoçar milhões de festas de aniversário. E energia elétrica para iluminar cidades, salvar vidas e garantir o progresso e o bem-estar de mais de 20 milhões de pessoas.

Presente nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul:

No Estado de São Paulo, na Unidade Conquista do Pontal, plantamos, cultivamos e colhemos cana-de-açúcar. Transformamos nossa matéria-prima em combustível renovável, o etanol. Lá, também operamos a maior fábrica de açúcar da empresa.
Já no Estado de Mato Grosso do Sul, a Unidade Santa Luzia tem a maior capacidade instalada para moer cana-de-açúcar e a Unidade Eldorado possui a maior moenda e a maior caldeira do mundo. No estado de Goiás desde 2009, nas cidades de Caçu, Mineiros e Perolândia. Alto Taquari (MT) e Costa Rica (MS) são os municípios que nos acolhem desde 2010 e 2011, respectivamente.

4. Overview

- **PRINCIPAL ÁREA DE NEGÓCIO:** Suprimentos – Gestão de Materiais - MRO
- **LÍDER DO PROJETO:** Amanda Rosa – Presidente do AgroTech Inteli
- **LÍDER TÉCNICO:** Stefanne Soares – Vice-Presidente do AgroTech Inteli
- **LÍDER DE NEGÓCIO:** Matheus Silva e Paulo Fernandes - Project Owner do AgroTech
- **LÍDER EXECUTIVO:** Cristiano Dale - Gerente de Materiais da Atvos

5. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma análise estratégica para centralizar a gestão, armazenagem, controle e distribuição dos materiais necessários para manutenção, reparo e operação (MRO) das unidades agroindústrias da Atvos. O projeto deverá consolidar dados de mercado fornecedor, logística, precificação e regiões estratégicas, gerando recomendações executivas para apoio à tomada de decisão da empresa.

6. Justificativa

A implantação de um Centro de Distribuição para materiais MRO é uma iniciativa estratégica que visa aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a governança dos estoques, garantindo o atendimento adequado às necessidades de manutenção e operação das unidades produtivas.

A centralização permite consolidar estoques atualmente distribuídos em diversos almoxarifados, eliminando duplicidades e reduzindo quantidades de segurança excessivas.

- Redução dos níveis de estoque.
- Menor capital imobilizado.
- Aumento do giro dos materiais.
- Melhor aproveitamento de itens de baixo consumo.

Com visão única dos estoques, torna-se possível gerenciar a criticidade dos materiais e garantir disponibilidade para manutenção preventiva, preditiva e corretiva.

- Menor risco de ruptura.
- Maior confiabilidade dos equipamentos.
- Redução de paradas não programadas.
- Atendimento mais rápido às demandas operacionais.

A gestão centralizada proporciona ganhos de escala e redução de custos, através de padronização e racionalização dos processos de suprimentos.

- Redução de compras emergenciais.
- Melhor negociação com fornecedores.
- Padronização de materiais.

- Redução do número de itens cadastrados.

Um almoxarifado central facilita o controle dos materiais e aumenta a confiabilidade das informações para tomada de decisão, fortalecendo a governança dos estoques.

- Maior acuracidade do estoque.
- Controle efetivo de inventários.
- Gestão da obsolescência.
- Rastreabilidade completa dos materiais.c

A otimização da estrutura organizacional gerada a partir da centralização, reduz atividades redundantes realizadas em vários almoxarifados locais.

- Melhoria da produtividade das equipes.
- Padronização dos processos.
- Redução de movimentações desnecessárias.
- Melhor utilização dos recursos logísticos.

7. Escopo do Projeto

O estudo de viabilidade do CD será limitado a pneus, filtros, lubrificantes, rolamentos, mangueiras e peças de desgaste agrícola, conforme definido pela Atvos. As análises e recomendações considerarão essas categorias; os demais materiais MRO ficam fora deste estudo.

Incluso:

- Identificação dos principais drivers de mercado
- Mapeamento de principais fornecedores
- Análise comparativa de posicionamento e diferenciação
- Estudo de regiões prioritárias para instalação
- Análise exploratória de estrutura de tributos para movimentação de materiais
- Benchmark competitivo
- Consolidação de recomendações estratégicas

Não Incluso:

- Implementação comercial da estratégia;
- Definição de plano operacional detalhado;
- Construção de modelo financeiro aprofundado;
- Abertura de novas unidades fabris.

8. Benefícios Esperados

Levantamento estratégico para implantação do Almoxarifado Central de Materiais MRO proporcionando maior eficiência operacional e financeira por meio da consolidação dos estoques, redução de duplicidades, melhoria da governança e aumento da

disponibilidade de materiais críticos para manutenção e operação. A iniciativa deve permitir reduzir o capital empregado em estoque, aumentar a acuracidade das informações, fortalecer a gestão de materiais estratégicos e suportar o crescimento sustentável do negócio, alinhando-se às diretrizes de excelência operacional, otimização de custos e transformação digital da cadeia de suprimentos.

9. Premissas

- O estudo terá foco em pneus, filtros, lubrificantes, rolamentos, mangueiras e peças de desgaste agrícola, conforme o recorte definido pela Atvos. Serão utilizados o histórico de consumo desde 2024, a posição de estoque dos almoxarifados e a apresentação sobre estoque compartilhado, informados no envio do parceiro. A cobertura e os campos dos arquivos serão conferidos no início do estudo;
- Serão utilizados dados públicos e informações da Atvos, respeitando as condições de uso acordadas. Informações complementares sobre fornecedores, custos e atendimento serão solicitadas quando necessário. Estimativas e suposições serão identificadas;
- O time de projeto terá dedicação prevista de 4 horas semanais por membro;
- O desenvolvimento seguirá o calendário do AgroTech Inteli, com apoio da Atvos para esclarecer dúvidas e validar informações.

10. Restrições

- Tempo total de execução de 03/11 a 16/12, organizado em 3 sprints;
- Estudo preliminar de viabilidade, respeitando os limites definidos na seção 7;
- Análises limitadas ao prazo, aos dados disponíveis e às categorias selecionadas. As conclusões não serão estendidas aos demais materiais MRO sem análise adicional.

11. Riscos

- Dados insuficientes ou recebidos com atraso podem limitar as análises.
- Custos estimados podem diferir dos valores reais.
- O escopo pode exigir priorização.

12. Partes Interessadas

- Atvos
- Lideranças e trainees do AgroTech Inteli responsáveis pelo acompanhamento e pelas entregas.

13. Cronograma Macro Inicial

Fase 1 – Diagnóstico do abastecimento e dados para avaliar o CD (Sprint 1): 03/11 → 13/11

Analisar o consumo desde 2024 e a posição de estoque das categorias selecionadas, por material e unidade. Identificar fornecedores, fluxos de abastecimento e custos atuais,

conforme os dados disponíveis. Comparar a situação atual com as alternativas de CD centralizado e modelo híbrido, com parte do estoque no CD e parte nas unidades. Entregáveis: diagnóstico inicial, planilha de dados e lista das informações e suposições necessárias para avaliar a viabilidade.

Fase 2 – Avaliação inicial da viabilidade (Sprint 2): 16/11 → 27/11
Comparar modelos de abastecimento e regiões candidatas. Estimar investimento inicial, custos de funcionamento e benefícios, considerando prazos, disponibilidade de materiais e impostos relevantes. Entregáveis: comparação de alternativas e regiões, planilha inicial de viabilidade e conclusão preliminar sobre quando o CD pode valer a pena.

Fase 3 – Conclusão da viabilidade e recomendação final (Sprint 3): 30/11 → 16/12
Consolidar os cálculos e comparar cenários favorável, esperado e desfavorável. Entregáveis: planilha final de viabilidade, relatório e apresentação com recomendação, riscos e próximos passos. Indicar se o CD vale a pena e em quais condições. Estimar o prazo de retorno do investimento quando houver dados suficientes e economia líquida positiva.

14. MVP (Produto Mínimo Viável)

Planilha de viabilidade e apoio à decisão contendo:

- Dados organizados de consumo desde 2024 e estoques das categorias selecionadas, com informações de unidades, fornecedores e alternativas de abastecimento;
- Comparação de investimentos, custos de funcionamento e benefícios com a situação atual;
- Valores ajustáveis para testar cenários, com cálculos, fontes e estimativas identificados;
- Resumo dos resultados e recomendações. Gráficos, mapa ou dashboard serão complementos opcionais.

15. Critérios de Sucesso

- Entregas das três sprints concluídas e apresentadas à Atvos para avaliação;
- Comparação clara das alternativas e recomendações apoiadas nos dados disponíveis;
- Planilha funcional, com cálculos compreensíveis, fontes e valores ajustáveis;
- Conclusão sobre a viabilidade do CD para as categorias selecionadas, com condições necessárias, riscos, próximos passos e informações ainda pendentes.